Relatório de Medição
(TM-01-09-20 DDG (parcela única))

Tendo como referência a proposta nº 66/2020 celebrado entre a DDG Serviços Técnicos Ltda e o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE MONDE, apresentamos o presente relatório de medição.

Serviços realizados ao longo dos 30 dias iniciais do contrato:

Atividade	Desempenho	Valor
Passagem de cabos do DG até a sala de monitoramento	100%	R$ 3.200,00
Passagem de cabos do DG até os blocos	100%	R$ 4.400,00
Montagem das tomadas de todos os blocos	0%	R$ 2.900,00
Montagem e fechamento dos circuitos nos painéis	0%	R$ 4.200,00
Mão de obra para instalação de 60 de metros de infra estrutura tipo calha	100%	R$ 5.100,00
Mão de obra para instalação de 70 metros de infra estrutura	100%	R$ 5.950,00
Total do contrato	**100%**	**R$ 25.750,00**
Total a ser pago	**72,43%**	**R$ 18.650,00**

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2020.

Diego Alves
DDG Serviços Técnicos Ltda

DE ACORDO
Cleudo Silva
Coordenador Técnico
Le Monde RJ