RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Outubro / 13° Semana - Periodo 25/10 a 31/10/2021						
Data	**25/10/2021**						
Tempo	**Nublado - Em condição de trabalho**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**1**		**3**		**8**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**5**	**2**	**11**
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Realizado o lixamento de fissuras e iniciado a regularização do emboço.						
Atividade bloco 5	Fachada Frontal - Foi dado continuidade nos serviços de regularização das pedras danificadas e pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na limpeza dos vidros.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na retirada de andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Direita e Posterior - Realizado o lixamento de fissuras e iniciado a regularização do emboço.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na instalação de andaime elétrico.						
Data	**26/10/2021**						
Tempo	**Nublado - Em condição de trabalho**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**1**		**3**		**8**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**5**	**2**	**11**
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Foi dado continuidade na instalação de andaime tubular.						
	Cobertura Superior - Foi dado continuidade no serviço de lixamento de fissuras.						
	Cobertura Superior - Foi dado inicio na realização de hidrojateamento das superfícies.						
Atividade bloco 5	Fachada Frontal - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na limpeza dos vidros.						
	Cobertura Posterior - Realizado pintura e tratamento das paredes.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem de andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						

Data							27/10/2021
Tempo	Nublado - Em condição de trabalho						
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		1		4		8
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	1	1	1	3	5	3	14
Atividade bloco 1	Cobertura Londres - Concluido o hidrojateamento das superfícies.						
Atividade bloco 5	Cobertura Posterior - Realizado pintura e tratamento das paredes.						
	Fachada Lateral Direita - Foi realizada a substituição de pedra do chapim						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem de andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Direita - Posterior - Frontal - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Data							28/10/2021
Tempo	Nublado - Em condição de trabalho						
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		1		4		8
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	3	5	3	12
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Realizado o lixamento de fissuras e iniciado a regularização do emboço.						
	Cobertura Superior - Foi dado inicio nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 5	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na aplicação de argamassa para caimento no topo dos beirais.						
	Cobertura posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime tubular.						
	Fachada Posterior - Lateral Direita - Frontal - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem do andaime elétrico.						
Data							29/10/2021
Tempo	Bom - Em condição de trabalho						
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	4		1		3		8
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	3	5	3	12
Atividade bloco 1	Cobertura Superior - Foidado continuidade nos serviços de lixamento de fissuras e regularização do emboço.						
	Cobertura Superior - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 5	Cobertura Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura e tratamento das paredes.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura e tratamento das paredes.						
	Fachada Frontal - Foi realizado a instalação de uma pedra.						
	Cobertura Fachada Frontal - Foi realizado o hidrojateamento das superfícies e dado continuidade no tratamento da parede.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem de andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Esquerda - Foi finalizado a montagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi iniciado o hidrojateamento das superfícies.						

Data	30/10/2021
Sábado	
Data	31/10/2021
Domingo	