RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca
Status: Em andamento
Mês base: Dezembro / 19° Semana - Periodo 06/12 a 12/12/2021

HFlex
EMPREENDIMENTOS COM SERVIÇOS
FACILITIES

Data	**06/12/2021**						
Tempo	**Bom - Em condição de trabalho**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**0**		**3**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**5**	**2**	**13**
Atividade bloco 1	Cobertura - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 5	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Lateral Esquerda - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Data	**07/12/2021**						
Tempo	**Nublado / Chuvoso**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**0**		**3**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**5**	**2**	**13**
Atividade bloco 1	Cobertura - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 5	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Cobertura - Realizado a retirada de cabos.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Lateral Esquerda - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Data	**08/12/2021**						
Tempo	**Nublado / Chuvoso**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	0		**3**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**1**	**1**	**5**	**5**	**2**	**14**
Atividade bloco 1	Cobertura - Realizado limpeza dos vidros.						
Atividade bloco 4	Térreo Área Coberta - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 7	Térreo Área Coberta - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						

Data							09/12/2021
Tempo							Bom - Em condição de trabalho
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		0		3		5
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	1	0	1	5	5	2	14
Atividade bloco 1	Cobertura - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 5	Cobertura - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
Data							10/12/2021
Tempo							Bom - Em condição de trabalho
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		0		3		5
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	5	5	2	13
Atividade bloco 1	Aguardando liberação de acesso para realização de pintura das varandas.						
Atividade bloco 5	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade nos serviços de pintura das varandas.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data							11/12/2021
Sábado							
Data							12/12/2021
Domingo							