RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca
Status: Em andamento
Mês base: Dezembro - Janeiro / 22° Semana - Periodo 27/12 a 02/01/2021

HFlex
EMPREENDIMENTOS COM SERVIÇOS
FACILITIES

Data							**27/12/2021**
Tempo							**Nublado**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	6		**0**		**0**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**5**	**2**	**12**
Atividade bloco 5	Fachada Frontal - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura - Iniciado o serviço de impermeabilização da cobertura.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi iniciado o serviço de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
Data							**28/12/2021**
Tempo							**Bom**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	5		**1**		**0**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**1**	**1**	**5**	**5**	**1**	**13**
Atividade bloco 5	Fachada Frontal - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
	Cobertura - Iniciado o serviço de impermeabilização da cobertura.						
	Cobertura Casa de máquinas - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi iniciado o serviço de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						

Data							29/12/2021
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	6		0		0		6
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	5	5	1	12
Atividade bloco 5	Fachada Frontal - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
	Fachada Lateral Direita - Retirado a mão de força e realizado a limpeza da área do jardim.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
	Fachada Frontal Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura - Continuidade do serviço de impermeabilização da cobertura.						
	Cobertura Casa de máquinas - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Data							30/12/2021
Tempo							Chuva
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	6		0		0		6
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	1	0	1	5	5	1	13
Atividade bloco 5	Fachada Frontal Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Posterior - Substituição de pedra quebrada.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						
Data							31/12/2021
Sexta							
Data							01/01/2022
Sábado							
Data							02/01/2022
Domingo							