RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca
Status: Em andamento
Mês base: Maio - Junho / 44° Semana - Periodo 30/05 a 05/06/2022

HFlex
EMPREENDIMENTOS COM SERVIÇOS
FACILITIES

Data	**30/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**3**	**1**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Lateral Direta - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
Atividade bloco 3	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
Data	**31/05/2022**						
Tempo	**Nublado**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**2**		**0**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**3**	**1**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Lateral Direta - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
Atividade bloco 3	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 6	Térreo Escada do Valet - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Data	**01/06/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**2**		**0**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**3**	**1**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 3	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						

Data							02/06/2022
Tempo							Chuvoso
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		1		2		5
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	4	3	1	9
Atividade bloco 2	Fachada Lateral Direita - Foi realizado tratamento de fissuras.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 3	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
Data							03/06/2022
Tempo							Chuvoso
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		1		2		5
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	4	2	1	8
Atividade bloco 2	Fachada Lateral Direita - Foi realizado tratamento de fissuras.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
Atividade bloco 3	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data							04/06/2022
Sábado							
Data							05/06/2022
Domingo							