RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Julho - Período 11/07 à 15/07/2022						
Data	**11/07/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**0**		**2**		**4**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**2**	**4**	**11**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 24 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de selador)						
	Fachada Posterior (PUC) - Término da montagem do aparalixo para o jau 25 (coluna 05 - varanda)						
	Fachada Posterior (PUC) - Início da montagem do aparalixo para o jau 26 próximo a rampa						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 1 - Continuação dos serviços de pintura (chapisco e viga superior)						
Data	**12/07/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	1	**0**	**1**	**4**	**0**	**3**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 24 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de textura)						
	Fachada Frontal (Canal) - Emboço da lateral da escada						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 2 - Continuação dos serviços de pintura (emboço da viga superior)						
Data	**13/07/2022**						
Tempo	**Nublado**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	1	**0**	**1**	**4**	**0**	**4**	**10**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 24 - Continuação dos serviços de pintura (viga superior) e mobilização do andaime para varanda inferior						
	Fachada Posterior (PUC) - Continuação da montagem do jau 26						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 1 - Continuação dos serviços de pintura (textura na viga superior e limpeza de guarda-corpo)						
	Fachada Frontal/ Jau 2 - Continuação dos serviços de pintura (textura na viga superior e limpeza de guarda-corpo)						

Data							14/07/2022
Tempo							Chuva durante a manhã
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		1		1		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante	Total
	1	0	1	4	1	3	10
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 24 - Continuação dos serviços de pintura (retirada de reboco solto nas juntas de dilatação)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Cobertura - Instalação de cabo para jau 26						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 1 - Continuação dos serviços de pintura (limpeza de vidro e chapin)						
	Fachada Frontal/ Jau 2 - Continuação dos serviços de pintura (limpeza de vidro e chapin)						
Data							15/07/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		1		1		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	1	0	1	4	1	3	10
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 24 - Continuação dos serviços de pintura (arremate do emboço das juntas de dilatação)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 1 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de NP1 nas juntas de dilatação)						
	Fachada Frontal/ Jau 2 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de NP1 nas juntas de dilatação)						
	Fachada Frontal - Limpeza com hidrojato dos vidros da recepção						