RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Julho - Período 18/07 à 22/07/2022						
Data	**18/07/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**1**		**4**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	1	**0**	**1**	**4**	**1**	**3**	**10**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 24 - Continuação dos serviços de pintura (arremate das juntas e coluna 05)						
	Fachada Frontal/ Térreo - Pintura das paredes do estacionamento do bloco 2 e organização do material						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 1 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de NP1 na junta de dilatação)						
	Fachada Frontal/ Jau 2 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de NP1 na junta de dilatação)						
Data	**19/07/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**1**		**4**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**1**	**4**	**10**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 24 - Continuação dos serviços de pintura (arremate das juntas)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 25 - Vistoria fotográfica						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 1 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de NP1 na junta de dilatação)						
	Fachada Frontal/ Jau 2 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de NP1 na junta de dilatação)						
Data	**20/07/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	1	**0**	**1**	**4**	**0**	**3**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Térreo - Pintura das paredes do estacionamento do bloco 2 (Frente para o Canal)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 24 - Continuação dos serviços de pintura (arremate das juntas)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 1 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de NP1 na junta de dilatação)						
	Fachada Frontal/ Jau 2 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de NP1 na junta de dilatação)						

Data							21/07/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		1		1		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	1	0	1	3	0	4	9
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Térreo - Transporte de material de montagem						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 24 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de NP1 na junta de dilatação)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 25 - Demolição de reboco solto						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 1 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de NP1 na junta de dilatação)						
Data							22/07/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	4		1		0		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	4	0	4	9
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 24 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de NP1 na junta de dilatação)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 25 - Continuação de demolição de reboco solto						
	Fachada Frontal/ Térreo - Aplicação de AC-III no muro entre o bloco 2 e 3						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 2 - Continuação dos serviços de pintura (regularização da viga do 2º andar e aplicação de textura)						