RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515
Status: Em andamento
Mês base: Agosto - Período 15/08 à 19/08/2022

Data	**15/08/2022**						
Tempo	**Bom e com ventos**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**2**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	1	**0**	**1**	**4**	**0**	**3**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 3 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Jau 4 - Continuação dos serviços de pintura (vistoria fotográfica)						
	Fachada Frontal (Cobertura 1706) - Início da montagem do jau 5						
Data	**16/08/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**2**	**3**	**10**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 3 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Jau 4 - Continuação dos serviços de pintura (arremate de emboço)						
	Obs: Jau parado por aguardar liberação do vidro do apt 1704						
Data	**17/08/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**1**	**5**	**11**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 3 (coluna 06) - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Jau 4 - Continuação dos serviços de pintura (limpeza com hidrojato)						
	Fachada Frontal/ Térreo - Montagem de mais 1 módulo do aparalixo						

Data							18/08/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		1		1		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	4	0	4	9
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 3 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Jau 4 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de ACIII)						
	Obs: Jau parado por aguardar retirada de vidro						
Data							19/08/2022
Tempo							Chuvoso
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	0		4		1		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	5	0	4	10
Atividade bloco 2	Por razões das fortes chuvas e dos ventos, não houve atividade nas fachadas						