RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Agosto - Período 01/08 à 05/08/2022						
Data	**01/08/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**1**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	1	**0**	**1**	**4**	**1**	**3**	**10**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 25 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de textura)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura (início do arremate de emboço)						
Atividade bloco 1	Apt 1706 - Foi realizado vistoria fotográfica						
	Fachada Frontal - Início da montagem dos andaimes						
Data	**02/08/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**1**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	1	**0**	**1**	**4**	**1**	**3**	**10**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 25 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura (arremate de emboço)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal - Continuação da montagem dos andaimes						
Data	**03/08/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**1**	**3**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 25 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura (arremate de emboço)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 3 (Coluna 06) - Foi realizado vistoria fotográfica						
	Fachada Frontal - Instalação de tela fachadeira						

Data							04/08/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		0		2		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	4	1	3	9
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 24 (Coluna 05) - Desmontagem dos andaimes						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 25 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura (emboço)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 3 (Coluna 06) - Continuação dos serviços de pintura (arremate de emboço)						
	Fachada Frontal/ Jau 5 (Coluna 06 - Suíte) - Continuação da montagem dos andaimes						
	Fachada Frontal/ Jau 6 (Coluna 06 - Suíte) - Continuação da montagem dos andaimes						
Data							05/08/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		0		2		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	4	1	3	9
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 25 - Continuação dos serviços de pintura (limpeza geral da fachada)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura (arremate de emboço)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 3 (viga 1806) - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de textura)						
	Fachada Frontal/ Cobertura - Instalação de cabo de aço para jau 4						
	Obs: Incidência de ventos fortes a tarde						