| RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Assunto:** | Restauração das Fachadas | | | | | | |
| **Endereço:** | Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515 | | | | | | |
| **Status:** | Em andamento | | | | | | |
| **Mês base:** | Abril - Período 18/04 à 22/04/2022 | | | | | | |
| **Data** | **18/04/2022** | | | | | | |
| **Tempo** | **Bom** | | | | | | |
| **Andaimes** | **Montado em funcionamento** | | **Montado fora de operação** | | **Em fase de montagem** | | **Total** |
| | **4** | | **0** | | **0** | | **4** |
| **Equipe** | **Engenheiro/Estagiário** | **Técnico de segurança** | **Encarregado** | **Pintor** | **Montador** | **Ajudante** | **Total** |
| | **0** | **0** | **1** | **4** | **1** | **2** | **8** |
| **Atividade bloco 2** | Fachada Frontal Direita/ Jau 14 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (limpeza com jato de pressão e aplicação de anitizante). | | | | | | |
| | Fachada Frontal Direita/ Jau 15 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (limpeza com jato de pressão e aplicação de anitizante). | | | | | | |
| | Fachada Frontal Direita/ Jau 08 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (vistoria fotográfica, limpeza com jato de pressão e aplicação de anitizante). | | | | | | |
| | Fachada Frontal Direita/ Jau 13 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (vistoria fotográfica, limpeza com jato de pressão e aplicação de anitizante). | | | | | | |
| **Data** | **19/04/2022** | | | | | | |
| **Tempo** | **Bom** | | | | | | |
| **Andaimes** | **Montado em funcionamento** | | **Montado fora de operação** | | **Em fase de montagem** | | **Total** |
| | **4** | | **1** | | **0** | | **5** |
| **Equipe** | **Engenheiro/Estagiário** | **Técnico de segurança** | **Encarregado** | **Pintor** | **Montador** | **Ajudante** | **Total** |
| | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Atividade bloco 2** | Fachada Frontal Direita/ Jau 08 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (tratamento de trincas). | | | | | | |
| | Fachada Frontal Direita/ Jau 13 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (tratamento de trincas). | | | | | | |
| | Fachada Frontal Direita/ Jau 14 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (aplicação de AC-III e arremate). | | | | | | |
| | Fachada Frontal Direita/ Jau 15 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (tratamento de trincas). | | | | | | |
| | Fachada Frontal Direita/ Jau 16 - Instalação de jau na fachada. | | | | | | |
| | OBS: Livro sem a informação sobre a equipe. Efetivo: 08 | | | | | | |
| **Data** | **20/04/2022** | | | | | | |
| **Tempo** | **Bom** | | | | | | |
| **Andaimes** | **Montado em funcionamento** | | **Montado fora de operação** | | **Em fase de montagem** | | **Total** |
| | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Equipe** | **Engenheiro/Estagiário** | **Técnico de segurança** | **Encarregado** | **Pintor** | **Montador** | **Ajudante** | **Total** |
| | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Atividade bloco 2** | Fachada Frontal Direita/ Jau 08 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (aplicação de textura). | | | | | | |
| | Fachada Frontal Direita/ Jau 13 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (arremate de emboço). | | | | | | |
| | Fachada Frontal Direita/ Jau 14 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura. | | | | | | |
| | Fachada Frontal Direita/ Jau 15 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (aplicação de textura). | | | | | | |
| | Fachada Frontal Direita/ Jau 16 - Foi dado início a montagem do aparalixo. | | | | | | |
| | OBS: Livro sem a informação sobre a equipe. Efetivo: 08 | | | | | | |

| Data | | | | | | | 21/04/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | | | | | | | Chuva (manhã)/Bom(tarde) |
| Andaimes | Montado em funcionamento | | Montado fora de operação | | Em fase de montagem | | Total |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Equipe | Engenheiro/Estagiário | Técnico de segurança | Encarregado | Pintor | Montador | Ajudante | Total |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atividade bloco 2 | Não há atividade relatada no livro. | | | | | | |
| Data | | | | | | | 22/04/2022 |
| Tempo | | | | | | | Chuva (manhã)/Bom(tarde) |
| Andaimes | Montado em funcionamento | | Montado fora de operação | | Em fase de montagem | | Total |
| | 4 | | 1 | | 0 | | 5 |
| Equipe | Engenheiro/Estagiário | Técnico de segurança | Encarregado | Pintor | Montador | Ajudante | Total |
| | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| Atividade bloco 2 | Fachada Frontal Direita/ Jau 08 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura. | | | | | | |
| | Fachada Frontal Direita/ Jau 13 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura. | | | | | | |
| | Fachada Frontal Direita/ Jau 14 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura. | | | | | | |
| | Fachada Frontal Direita/ Jau 15 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura. | | | | | | |
| | Fachada Frontal Direita/ Jau 16 - Parado. | | | | | | |