RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Abril - Período 04/04 à 08/04/2022						
Data	**04/04/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**0**				**2**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	1	**0**	**1**	**4**	**0**	**2**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 11 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (1 demão).						
	Fachada Frontal/ Jau 12 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (1 demão).						
Atividade bloco 5	Montagem da cadeirinha para retirada do reboco (apt 505).						
Data	**05/04/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**0**		**1**		**3**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**1**	**3**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 11 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 12 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Cobertura 1710 - Vistoria fotográfica, início da montagem dos afastadores, cabos e cordas de segurança.						
Data	**06/04/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**0**		**1**		**3**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante**	**Total**
	1	**1**	**1**	**4**	**1**	**3**	**11**
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 11 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 12 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (limpeza geral da fachada).						
	Cobertura 1710 - Foi iniciada a instalação dos afastadores e cabos.						
	Obs: Foi realizada a visita técnica do técnico de segurança e técnico de engenharia.						

Data							07/04/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		0		0		2
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante	Total
	0	0	1	4	1	3	9
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 11 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal/ Jau 12 - Foi dado continuidade nos serviços de pintura (limpeza geral da fachada).						
	Térreo - Transporte do material para o PUC.						
Data							08/04/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	1		0		2		3
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante	Total
	0	0	1	4	1	1	7
Atividade bloco 2	Fachada Frontal/ Jau 11 - Revisão do serviço de pintura.						
	Fachada Lateral Direita/ Jau 14 - Montagem para pintura da área de serviço da coluna 09.						
	Fachada Lateral Direita/ Jau 15 - Montagem para pintura da área de serviço da coluna 10.						
	Térreo - Limpeza geral.						